COMUNE DI PIANEZZE
Provincia di VICENZA
Piazza IV Novembre, 11 - 36060 PIANEZZE
Tel. 0424/780643 - Fax 0424/470387

PC1 – Slow Revolution

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE

ex Scuole Elementari Comunali

Completamento Lavori

CRONOPROGRAMMA

Dueville, 07/10/2020

ARCH. CLAUDIO POBBE
c.f. PBBCLD60T07F465O
Ordine Architetti Vicenza - 586
claudio.pobbe@archiworldpec.it
(f.to digitalmente)

Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO CANTIERE	15 g
Delimitazione delle aree di cantiere	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Montaggio della gru a torre	1 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1 g
LAVORAZIONI COPERTURA	17 g
Realizzazione di opere di lattoneria	3 g
Posa di manto di copertura in coppi tradizionali	5 g
OPERE ESTERNE	34 g
Scavo a sezione obbligata all'esterno di edifici	1 g
Realizzazione di linea di tubazioni per scarichi	2 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2 g
Rinterro di scavo	1 g
Posa di pavimenti per esterni in masselli	4 g
Formazione intonaci esterni	3 g
Applicazione esterna di cornici e profili in polistirene espanso	7 g
Rasature esterne	4 g
Tinteggiatura di superfici esterne	4 g
IMPIANTI	45 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	7 g
Realizzazione di impianto termico	12 g
Posa macchina di condizionamento	2 g
Realizzazione di impianto elettrico interno	16 g
OPERE INTERNE E FINITURE	69 g
Realizzazione di murature	1 g
Divisori interni in laterizio	1 g
Falsitelai per serramenti	1 g
Posa di elementi in pietra, soglie, davanzali	3 g
Barriera al vapore bituminosa sp mm3	2 g
Applicazione di pannelli isolanti poliuretanici	3 g
Formazione di massetto alleggerito "rasaimpianti"	1 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2 g
Formazione di massetto per pavimenti	2 g
Posa di serramenti esterni	5 g
Applicazione interna di pannelli isolanti verticali	2 g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	5 g
Posa di pavimenti per interni	5 g
Posa di rivestimenti interni	3 g
Posa di serramenti interni	2 g
Tinteggiatura di superfici interne	3 g
DISINSTALLAZIONE DEL CANTIERE	46 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g
Smontaggio della gru a torre	1 g
Smobilizzo del cantiere	2 g